



ILABAYA - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 364-2020-MDI/GM

Ilabaya, 04 de Noviembre del 2020

### VISTO:

La Modificación N° 05 al Expediente Técnico por Ampliación de Plazo N° 02 de la IOARR de Emergencia: **"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, con Código Único de Inversiones N° 2448168, presentado con Informe N° 2287-2020-MDI/GIDUR, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y;

### CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N°108-2014-MDI/GM se aprueba el Instructivo N°001-2014-MDI "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", en donde se establece que, durante la ejecución de la obra pueden haber modificaciones por adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo para el cumplimiento de metas siempre en cuando estos sean necesarios y estén justificadas técnicamente;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N°112-2020-MDI/GM de fecha 16 de marzo del 2020 se aprueba el expediente técnico de la IOARR de Emergencia: **"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, registrado con CUI N° 2448168, con un presupuesto total de **S/ 601,954.05 (Seiscientos un mil novecientos cincuenta y cuatro con 05/100 soles)**, cuya Modalidad de ejecución es por administración directa a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, conforme al siguiente detalle:

COSTO DIRECTO	434,912.92
GASTOS GENERALES	60,887.81
	=====
COSTO DE OBRA	495,800.73
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	9,472.19
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN	29,748.04
GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE	9,916.01
GASTOS GESTIÓN DE PROYECTOS	49,580.07
GASTOS CONTROVERSAS	7,437.01
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSION</b>	<b>601,954.0</b>

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N°155-2020-MDI/GM de fecha 15 de junio del 2020 se aprueba la **Modificación N°01 al Expediente Técnico por Adicional N° 01** por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y **Deductivo N° 01** por Partidas No Ejecutadas de la IOARR de Emergencia: **"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, con Código Único de Inversiones N° 2448168, el cual genera un incremento presupuestal de S/.100,769.16 Soles, por lo que el monto de inversión actualizado del Expediente Técnico de la Obra asciende a S/ 702,723.21 Soles.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N°228-2020-MDI/GM de fecha 24 de julio del 2020 se aprobó la **Modificación N°02 al Expediente Técnico por Adicional N° 02** por Partidas Nuevas y Gastos Generales y **Deductivo N° 02** por Partidas No Ejecutadas de la IOARR de Emergencia: **"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, con Código Único de Inversiones N° 2448168, el cual genera un incremento presupuestal de S/. 6,193.23 Soles, por lo que el monto de inversión actualizado del Expediente Técnico de la Obra asciende a S/ 708,916.44 Soles.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 332-2020-MDI/GM de fecha 01 de octubre del 2020 se aprobó la **Modificación N°03** por **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01** por el periodo de 40 días calendarios correspondiente a la IOARR de Emergencia: **"REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA**





ILABAYA - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 364-2020-MDI/GM

Ilabaya, 04 de Noviembre del 2020

**JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA**, con Código Único de Inversiones N° 2448168, estableciéndose como nueva fecha de culminación el 07 de noviembre de 2020, totalizándose un nuevo plazo modificado de ejecución en 130 días calendarios, según detalle:

ITEM	DESCRIPCION	DURACIÓN DÍAS CALENDARIOS	FECHAS	
			INICIO	FIN
01	PLAZO DE EJECUCIÓN EXP.TEC.	90	01.07.2020	28.09.2020
02	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	Desabastecimiento de Materiales	29.09.2020	07.11.2020
		Desabastecimiento de Equipos		
		Por Decreto de Alcaldía N° 003-2020-MDI: suspensión de labores		
TOTAL PLAZO DE EJECUCION		130	01.07.2020	07.11.2020

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 358-2020-MDI/GM de fecha 03 de noviembre del 2020 se aprobó la **Modificación N° 04** al Expediente Técnico por Adicional N° 03 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados por el monto total de **S/. 234,237.85** soles y Deductivo N° 03 por **S/. 10,367.85** soles de la **IOARR de Emergencia: "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, con Código Único de Inversiones N° 2448168, el cual genera un incremento presupuestal de **S/. 223,869.99** (Doscientos veintitrés mil ochocientos sesenta y nueve con 99/100 soles), por lo que el monto de inversión actualizado del Expediente Técnico de la Obra asciende a **S/. 932,786.43** (Novecientos treinta y dos mil setecientos ochenta y seis con 43/100 soles).

Que, mediante Informe N° 0117-2020-MDI/GIDUR-RSRCAS-JMEC, el Ing. Julián M. Espinoza Canqui en su condición de Residente de la **IOARR de Emergencia: "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, remite el informe técnico sustentatorio del expediente de Modificación N° 05 al Expediente Técnico por Ampliación de Plazo N° 02 por cincuenta y cuatro (54) días calendarios adicionales que surgen para culminar las partidas programadas por el aumento de metas debido al adicional por partidas nuevas y mayores metrados aprobado por modificación N° 04 al expediente técnico; por lo que la nueva fecha programada de culminación es el 31.12.2020., Siendo el nuevo plazo total de ejecución de 184 días calendarios, desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, elevado el presente expediente a la Unidad de Supervisión por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural a través del Informe N° 2287-2020-MDI/GIDUR para su revisión y aprobación.

Que, con el Informe N° 1311-2020-US-GM/MDI, el Jefe de la Unidad de Supervisión, remite a la Gerencia Municipal el expediente de Modificación N° 05 al Expediente Técnico por Ampliación de Plazo N° 02 por cincuenta y cuatro (54) días calendarios de la **IOARR de Emergencia: "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"** el mismo fuera revisado y evaluado por el Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe en su calidad de Inspector de Obra mediante Informe N° 017-2020-AACQ-RSRMCA-US/GM/MDI quien otorgo su conformidad técnica acorde con el Instructivo N°001-2014-MDI "LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA", por lo que solicita se derive a la instancia correspondiente para su atención y trámite de aprobación.

Que, con Informe N° 1549-2020-MDI/GPP, de fecha 04 de noviembre del 2020, el CPC. Edwin Castillo Ancco, Gerente de Planificación y Presupuesto, informa que la Modificación N° 05 al Expediente Técnico por Ampliación de Plazo N° 02 del **IOARR de Emergencia: "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA"**, no genera incremento ni deducción presupuestal, recomendando continuar su procedimiento de aprobación mediante acto resolutorio.

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades delegadas a través de la Resolución N° 044-2020-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020 y de conformidad con la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de





ILABAYA - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 364-2020-MDI/GM

Ilabaya, 04 de Noviembre del 2020

Municipalidades, con los visados de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y de la Unidad de Supervisión;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR, la Modificación N° 05 al Expediente Técnico por AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 por el periodo de cincuenta y cuatro (54) días calendarios correspondiente a la IOARR de Emergencia: "REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MENOR CANAL ALAMEDA EN LA LOCALIDAD SOLABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA", con Código Único de Inversiones N° 2448168, estableciéndose como nueva fecha de culminación el 31 de diciembre de 2020, totalizándose un nuevo plazo modificado de ejecución en 184 días calendarios, según detalle:

ITEM	DESCRIPCION	DURACIÓN DÍAS CALENDARIOS	FECHAS	
			INICIO	FIN
01	EXPEDIENTE APROBADO RGM N° 112-2020-MDI/GM	90	01.07.2020	28.09.2020
02	AMPLIACION DE PLAZO N° 02 RGM N° 332-2020-MDI/GM	40	29.09.2020	07.11.2020
03	AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (para ejecución de adicionales de partidas nuevas y mayores metrados)	54	08.11.2020	31.12.2020
<b>TOTAL PLAZO DE EJECUCION</b>		<b>184</b>	<b>01.07.2020</b>	<b>31.12.2020</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** REMITIR, la presente Resolución y el expediente sustentatorio a la Unidad Ejecutora, a fin de que proceda al registro de la modificación en el banco de inversiones, conforme a lo aprobado en los artículo precedente.

**ARTÍCULO TERCERO:** NOTIFICAR, la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad, para conocimiento y fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.c.:

- ALCALDIA
- GM
- GIDUR
- GAJ
- GPP
- US



Ing. Nicandro Machaca Mamani  
GERENTE MUNICIPAL

