



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 221-2021-MDI/GM

Ilabaya, 03 de Mayo del 2021

VISTO:

La Modificación N° 01 al Plan de Trabajo por Adicional N° 01 (Partidas Nuevas), Deductivo N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", remitido con Informe N° 1276-2021-MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y:

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en atención a la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ilabaya"; en sus disposiciones específicas en su Ítem 6.2.2.14: señala que, durante la ejecución de la actividad pueden haber modificaciones por actividades adicionales, deductivos o ampliaciones de plazo para el cumplimiento de metas siempre en cuando estos sean necesarios y estén justificadas técnicamente de acuerdo al ítem 6.2.4.2 de la presente directiva.,

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2021-MDI/GM de fecha 01 de febrero de 2021 se aprobó el Plan de Trabajo de la Actividad el PLAN DE TRABAJO de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", por el monto S/. 258,594.99 (Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con 99/100 soles), cuya ejecución es por administración directa en un plazo de sesenta (60) días calendarios.

Que, con Informe N° 042-2021-GSCA-MIMRCC-GDES/MDI, de fecha 26 de abril de 2021, la Ing. Guadalupe Sorayda Calamullo Arcaya, en su calidad de responsable de la actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", presenta la modificación N° 01 al Plan de Trabajo, por Adicional N° 01 por Partidas Nuevas por el monto total de S/ 18,035.75 (Dieciocho mil treinta y cinco con 75/100 soles), y Deductivo N° 01 por el monto de S/ 18,035.75 (Dieciocho mil treinta y cinco con 75/100 soles), las mismas que se surgen por la necesidad de optimizar los recursos de la entidad, para lo cual se deducen diferentes partidas de relleno con material propio, replanteo topográfico, esto es debido a la dificultades del acceso a la zona de trabajo del personal, por lo que no es posible ejecutarlo con la maquinaria que indica el plan de trabajo y se realizan de nuevas partidas las cuales se reflejan en el adicional, por omisión en el plan de trabajo de la actividad; lo cual no genera incremento ni deducción presupuestal. Asimismo, presenta la Ampliación de Plazo N° 01 por un total de quince (15) días calendarios, programadas desde el 07.05.2021 al 21.05.2021, el mismo que se genera para poder cumplir con las actividades programadas; teniendo como nuevo plazo programado de ejecución, setenta y cinco (75) días calendarios desde el 08.03.2021 al 21.05.2021, expediente que es elevado a la Unidad de Supervisión por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural a través del Informe N° 1276-2021-MDI/GDES, para su revisión y aprobación según corresponda;

Que, con el Informe N° 965-2021-US-GM/MDI, el Jefe de la Unidad de Supervisión, remite a la Gerencia Municipal la conformidad técnica de la Modificación N° 01 al Plan de trabajo, por Adicional N° 01 (Partidas Nuevas), Deductivo N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 de la Actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA", el mismo fuera revisado y evaluado por el Ing. Henry Jhon Morales Arroyo, en su calidad de inspector., quien otorgo su conformidad técnica, a través del Informe N° 029-2021-HJMA-US/GM/MDI, acorde con la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas para la





RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 221-2021-MDI/GM

Ilabaya, 03 de Mayo del 2021

Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ilabaya;

Que, mediante Informe N° 1042-2021-MDI/GPP, de fecha 03 de mayo del 2021, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, informa que luego de la evaluación y análisis de los actuados y el presupuesto institucional del 2021, emite opinión presupuestaria favorable indicando la existencia de disponibilidad presupuestal para la aprobación de la Modificación N° 01 al Plan de Trabajo, por Adicional N° 01 (Partidas Nuevas), Deductivo N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 de la Actividad: "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**", los cuales no generan incremento ni deducción presupuestal, por lo que recomienda continuar con el procedimiento para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del artículo 39° de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y de las Facultades Delegadas por el despacho de Alcaldía a través de la Resolución de Alcaldía N° 044-2020-MDI/A:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR**, la Modificación N° 01 al Plan de Trabajo, por Adicional N° 01 por Partidas Nuevas por el monto total de **S/ 18,035.75** (Dieciocho mil treinta y cinco con 75/100 soles) y Deductivo N° 01 por el monto de **S/ 18,035.75** (Dieciocho mil treinta y cinco con 75/100 soles), no generándose incremento ni deducción presupuestal, respecto al Plan de Trabajo de la actividad: "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**", según detalle:

OBRA/ACCIÓN DE INVERSIÓN	Plan de Trabajo RGM 062-2021-MDI/GM. (a)	Deductivo N° 01 (b)	Adicional N° 01 por partidas nuevas (c)	Plan de Trabajo Modificado a-b+c
Costo Directo	172,489.83	18,035.75	18,035.75	172,489.83
Gastos Generales	34,497.97			34,497.97
Sub Total Presupuesto	206,987.80	18,035.75	18,035.75	206,987.80
Gastos de Supervisión	20,698.78			20,698.78
Gastos de Liquidación	6,209.63			6,209.63
Gastos Administrativos	20,698.78			20,698.78
Gastos por elaboración del Plan de Trabajo	4,000.00			4,000.00
Total	258,594.99	18,035.75	18,035.75	258,594.99

ARTÍCULO SEGUNDO: **APROBAR**, la Modificación N° 01 al Plan de Trabajo, por Ampliación de Plazo N° 01 por quince (15) días calendarios del Plan de Trabajo de la Actividad "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**", estableciéndose como nueva fecha de culminación el 21 de mayo de 2021, totalizándose un nuevo plazo modificado de ejecución de setenta y cinco (75) días calendarios, Conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION/PLAZO DE EJECUCION	DURACION D.C.	PLAZOS	
		INICIO	FIN
PLAZO DE EJECUCION INICIAL (RGM N° 062-2021-MDI/GM)	60	08.03.2021	06.05.2021
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	15	07.05.2021	21.05.2021
	75		

ARTÍCULO TERCERO: **ENCARGAR:** a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realizar las correspondientes acciones de registro y ejecución del expediente que aprueba La Modificación N° 01 al Plan de Trabajo por Adicional N° 01 (Partidas Nuevas), Deductivo N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 de la Actividad "**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO CANAL DE CORAGUAYA, DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA**", que se encuentra bajo su responsabilidad,



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 221-2021-MDI/GM

Ilabaya, 03 de Mayo del 2021

aplicando a su ejecución la Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP "Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municipalidad Distrital de Ilabaya", aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal N° 017-2013-MDI/GM y sus modificatorias, quedando en custodia de la indicada Gerencia el expediente correspondiente al Adicional N° 01, Deductivo N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, el mismo que pasa a formar parte de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a las instancias pertinentes e interesados para conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

C/ c.
ALCALDÍA
G.M.
G.A.J.
GDES
U.S
GPP



Ing. Nicandro Machaca Mamani
GERENTE MUNICIPAL

